

---

17. August 2011

**250/2011**

---

***Bauabrechnung***

***Baukredit Hort Meiersmatt***



Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Bericht und Antrag Nr. 90/2009 vom 24. September 2009 genehmigte der Einwohnerrat den Kredit für die Erstellung des Hortes Meiersmatt für die Schul- und Familienergänzenden Tagesstrukturen.

### **1. Ausgangslage**

Der Einwohnerrat genehmigte mit Bericht und Antrag Nr. 90/2009 vom 24. September 2009 einen Kredit von Fr. 885'000.00 für die Erstellung des Hortes Meiersmatt. Der Gemeinderat genehmigte mit Bericht und Antrag vom 20. Januar 2010 den Mehrkostennachweis Minergie-Zertifizierung gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 24. September 2009 von Fr. 77'000.00.

### **2. Termine / Bauablauf**

<b>Baukredit Genehmigung Einwohnerrat</b>	<b>24. September 2009</b>
<b>Nachtragskredit Minergie- Zertifizierung Genehmigung Gemeinderat</b>	<b>20. Januar 2010</b>

Baubewilligung	17. März 2010
Baubeginn Abbrucharbeiten	5. Februar 2010
Baubeginn Baumeisterarbeiten	6. April 2010
Bauvollendung / Eröffnung Schülerhort	6. August 2010
Inbetriebnahme Schülerhort	23. August 2010

### **3. Planungsteam / Baukommission**

#### **3.1 Planungsteam**

Projektleitung	Baudepartement Kriens, Abteilung Liegenschaften/Bau
Architekt / Bauleitung	Xandi Sperisen, Erlenweg 5, Kriens

#### **3.2 Baukommission**

Der Gemeinderat hat für dieses Projekt keine projektbezogene Baukommission eingesetzt.

#### 4. **Baukostenübersicht**

Total bewilligter Baukredit gemäss Beschluss des Einwohnerrates	Fr.	885'000.00
Total bewilligter Nachtragskredit des Gemeinderates (Minergie) aufgrund Beschluss des Einwohnerrates	Fr.	77'000.00
<b>Total</b>	<b>Fr.</b>	<b>962'000.00</b>

#### **Zusammenstellung**

Kostenvoranschlag inkl. Nachtrag Minergie- Zertifizierung	Fr.	962'000.00
Bauabrechnung	Fr.	947'980.45
Kostenunterschreitung	Fr.	14'019.55
Entspricht Minderaufwand von		1.46%

#### **Bemerkungen**

Die Bauabrechnung für den Hort Meiersmatt schliesst mit einem Minderaufwand von Fr. 14'019.55 bzw. 1.46% ab.

Die Revisionsstelle hat die vorstehende Bauabrechnung am 8. August 2011 geprüft und die Richtigkeit und Vollständigkeit bestätigt.

#### 5. **Würdigung des Gemeinderates**

Der Hort Meiersmatt erweist sich als zweckmässiges Gebäude, das die Erwartungen der Nutzenden in allen Bereichen erfüllt. Grundriss, Konstruktion und Materialisierung werden deshalb weitgehend beim nächsten Bau (Hort Roggen) übernommen werden können.

#### 6. **Antrag**

Der Gemeinderat beantragt, gestützt auf vorstehende Darlegungen, die Bauabrechnung zu genehmigen.

Berichterstattung durch Gemeindeammann Matthias Senn

Gemeinderat Kriens



Helene Meyer-Jenni  
Gemeindepräsidentin



Guido Solari  
Gemeindeschreiber

---

***Beschlussestext zu Bericht und Antrag***

***250/2011***

---

Der Einwohnerrat der Gemeinde Kriens

nach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag 250/2011 des Gemeinderates Kriens vom 17. August 2011

und

gestützt auf §29, Abs. 1 lit. a der Gemeindeordnung der Gemeinde Kriens vom 13. September 2007

betreffend

***Bauabrechnung***

***Baukredit Hort Meiersmatt***

beschliesst:

Die Bauabrechnung Baukredit Hort Meiersmatt im Betrage von Fr. 947'980.45 zu genehmigen.

Kriens, 22. September 2011

Einwohnerrat Kriens

Johanna Dalla Bona  
Präsidentin

Guido Solari  
Schreiber