

---

27. Februar 2008

Nr. 249/08

---

## Bauabrechnung Sanierung Hergiswaldstrasse

- Oberhalb Holzlagerplatz bei der Hergiswaldbrücke  
mit Bachdurchlässen
- Nordwestlich Bauernhof Hergiswald

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

### 1. Ausgangslage

Mit Bericht und Antrag Nr. 276/03 vom 19. November 2003 genehmigte der Einwohnerrat einen Sonderkredit von Fr. 845'000.00 für die Sanierung der Hergiswaldstrasse in zwei Rutschgebieten. Dieser Kredit wurde mit dem Gemeinderats-Beschluss vom 22. Juni 2005 um Fr. 60'000.00 erhöht.

### 2. Termine

Baubeginn 1. Etappe 26. April 2004  
Baubeginn 2. Etappe 2. Mai 2005

è Bauende 1. Etappe 22. September 2004  
è Bauende 2. Etappe 23. November 2005

Einbau Deckbelag im Juli 2006

### 3. Änderungen und Zusatzarbeiten

Gegenüber dem Antrag wurde die 2. Etappe um rund 130 m verlängert.

Zusatzarbeiten :      Längere Pfähle infolge tieferer Felslage  
Bei 1. Etappe Deckbelag auf ganze Strassenbreite

### 4. Beteiligte Firmen

Projekt und Bauleitung      Ingenieurbüro Paul Anderhalden, 6010 Kriens

Unternehmung 1. Etappe      Firma IRAG, 6102 Malters

Unternehmung 2. Etappe      Firma Lötscher Tiefbau Plus, 6014 Littau

#### 4. Kostenvergleich Antrag Einwohnerrat und Bauabrechnung

##### 4.1 Sanierung oberhalb Holzlagerplatz bei der Hergiswaldbrücke

A	Strassensanierung	Baukredit	Bauabrechng	Begründ.Differenz
	Baumeisterarbeiten	Fr. 140'000.00	Fr. 165'432.45	Längere Pfähle
	Wiederaufforstungen	Fr. 2'000.00	Fr. 831.35	Kleinerer Aufwand Forstbetrieb
	Projekt / Bauleitung / Nebenkosten	Fr. 20'000.00	Fr. 19'368.50	
	Unvorhergesehenes, Aufrundung	Fr. 8'000.00	Fr. 12'223.75	Zusätzl. Geländer
	<b>Total</b>	<b>Fr. 170'000.00</b>	<b>Fr. 197'856.05</b>	
<b>B</b>	<b>Bachausbauten</b>			
	Baumeisterarbeiten	Fr. 185'000.00	Fr. 164'165.70	Günstigere Vergabe Baumeister
	Aufforstungen und Begrünungen	Fr. 4'500.00	Fr. 338.90	Kleinere Aufwand Forstbetrieb
	Projekt / Bauleitung / Nebenkosten	Fr. 42'500.00	Fr. 13'013.30	Honorar teilweise Renggbach
	Unvorhergesehenes	Fr. 23'000.00	Fr. 3'496.80	Reparatur EWL
	<b>Total</b>	<b>Fr. 255'000.00</b>	<b>Fr. 181'014.70</b>	
	<b>Total oberh.Holzlagerplatz Hergiswaldbr.</b>	<b>Fr. 425'000.00</b>	<b>Fr. 378'870.75</b>	

##### 4.2 Nordwestlich Bauernhaus Hergiswald


	Baumeisterarbeiten	Fr. 308'000.00	Fr. 403'214.80	Mehrlänge Projekt Waldbereich
	Leitschranken und Geländer	Fr. 25'000.00	Fr. 15'032.10	Weniger Geländer als im KV
	Projekt / Bauleitung / Nebenkosten	Fr. 38'000.00	Fr. 41'399.40	Mehrhonorar für Zusatzleistungen
	Geologisches Gutachten	Fr. 6'700.00	Fr. 694.00	Nur Beratungen
	Nebenkosten	Fr. 3'000.00	Fr. 3'294.25	
	Entschädigungen / Landerwerb	Fr. 5'000.00	Fr. 0.00	
	Unvorhergesehenes / Rundungen (Teuerungen)	Fr. 34'300.00	Fr. 36'810.20	Teuerungen
	<b>Total</b>	<b>Fr. 420'000.00</b>	<b>Fr. 500'444.75</b>	

	Baukredit	Bauabrechnung
Zusammenfassung:		
Oberhalb Holzlagerplatz bei der Hergiswaldbrücke	Fr. 425'000.00	Fr. 378'870.75
<u>Nordwestlich Bauernhaus Hergiswald</u>	<u>Fr. 420'000.00</u>	<u>Fr. 500'444.75</u>
Zwischentotal Gesamtkredit Einwohnerrat	Fr. 845'000.00	Fr. 879'315.50
Zusatzkredit Gemeinderat	Fr. 60'000.00	
Entschädigung Kapellenstiftung		- Fr. 9'700.00
Abschlussarbeiten Ingenieur / Nebenkosten		Fr. 6'248.65
Mutationskosten WSB		Fr. 6'363.25
Notariatskosten		Fr. 1'032.40
Grundbuchkosten		Fr. 260.00
TOTAL	<u>Fr. 905'000.00</u>	<u>Fr. 883'519.80</u>
Kostenunterschreitung 2.4 %		Fr. 21'480.20

Antrag

Der Gemeinderat beantragt, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Gemeinderat Kriens



Helene Meyer-Jenni  
Gemeindepräsidentin



Guido Solari  
Gemeindeschreiber

---

Beschlussestext zu Bericht und Antrag

Nr. 249/08

---

Der Einwohnerrat der Gemeinde Kriens

nach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag Nr. 249/08 des Gemeinderates Kriens vom 27. Februar 2008

und

gestützt auf den Antrag der Bau- sowie Finanz- & Geschäftsprüfungskommission sowie in Anwendung von § 29 Abs. 1 lit. a) der Gemeindeordnung vom 13. September 2007

betreffend

## Sanierung Hergiswaldstrasse und Bachdurchlässe

beschliesst:

Die Abrechnung Sanierung Hergiswaldstrasse und Bachdurchlässe im Betrag von Fr. 883'519.80 wird genehmigt.

Kriens,

Einwohnerrat Kriens

Joe Brunner  
Präsident

Guido Solari  
Schreiber